

Bollo  
€ 16,00

All'Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di **FERNO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

Vista la Legge Regionale n. 62/85;

Visto il Decreto Legislativo del 11/5/99 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i Regolamenti Regionali del 27/03/2006 n°3 e n°4;

### CHIEDE

La concessione del permesso di allacciamento alla tombinatura comunale di  
via \_\_\_\_\_ degli scarichi provenienti dall'abitazione sita  
in Ferno, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(mappale n. \_\_\_\_\_).

Numero di scarichi attivati in fognatura: \_\_\_\_\_

Numero unità immobiliari allacciate: \_\_\_\_\_

Tipologia scarico (civile/assimilato o produttivo): \_\_\_\_\_

Ferno, li \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_

**All 1:** n. 2 copie planimetria illustrativa sistema di allacciamento;

**All 2:** Attestazione versamento diritti sanitari di € 43,00 (sul c.c.p. n. 10852218 da intestare all'ASL Provincia di Varese, Gestione Competenze, Servizio Tesoreria, Via O. Rossi 9 – 21100 VA).

**In caso di lavori che interessino la sede stradale :**

**All.4 :** Istanza per chiusura strada

**All.5 :** Istanza per concessione occupazione suolo pubblico

**All.6:** Istanza autorizzazione per manomissione suolo ( taglio strada)

**All.7:**Attestazione di versamento del deposito cauzionale, da effettuare presso la tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI BERGAMO spa ABI 5428 CAB 50230 CC n. 3981 CIN N. di € 41,32 al metro lineare per pavimentazioni in asfalto e di € 61,97 per pavimentazioni in porfido o in pietra naturale. (Tale deposito cauzionale verrà restituito a ripristino effettuato previa verifica da parte di personale dell'Ufficio Tecnico).

## CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

- 1 La tubazione, dove è possibile dovrà essere posata in banchina;
- 2 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte osservando i regolamenti locali e generali ed in conformità alle prescrizioni che saranno impartite sul posto dal tecnico comunale, il quale dovrà essere tempestivamente avvertito per iscritto dell'inizio dei lavori;
- 3 Durante l'esecuzione dei lavori non si potrà impedire od intralciare il traffico, si dovranno prendere le dovute precauzioni per evitare ogni inconveniente e danno, anche verso terzi nell'attraversamento di fogne, condutture di gas, telefono, linee elettriche esistenti nel sottosuolo e ogni tipo di manufatto esistente. Eventuali manomissioni ad opere pubbliche o private dovranno essere immediatamente ripristinate a proprie spese;
- 4 I lavori dovranno essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo le prescrizioni regolamentari;
- 5 Il materiale di scavo riconosciuto non idoneo per il riempimento dovrà essere trasportato alle discariche e sarà sostituito con pietrisco, sabbia e ghiaia, e ciò a proprie spese ed a giudizio insindacabile dell'ufficio tecnico comunale;
- 6 A lavori ultimati la banchina e le pavimentazioni stradali non asfaltate manomesse dovranno essere convenientemente ripristinate con uno strato di almeno cm. 20 di arido. Per quanto riguarda invece il ripristino dell'asfalto manomesso, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
  - riempimento di arido, cm. 20 di massiciata battuta, cm. 15 di tout-venant bitumato con almeno cm. 30 fuori scavo per lato, tappetino di conglomerato bituminoso fino a mezza strada, con garanzia anni uno;
- 7 Si prescrive che venga fatta particolare attenzione affinché i ripristini delle pavimentazioni vengano eseguiti in modo da permettere l'allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche nelle banchine, o il convogliamento nei manufatti di raccolta della fognatura comunale lungo il tratto di strada in cui esiste, così da evitare il ristagno delle acque sulla sede stradale, specialmente in prossimità di ingressi a fabbricati;
- 8 La presente autorizzazione viene data in ossequio alle prescrizioni di legge vigenti e alle norme dei regolamenti comunali in vigore;

**Prima dell'inizio dei lavori di scavo dovranno essere presi opportuni contatti con i competenti uffici degli Enti eroganti i servizi: elettrico - telefonico - acqua - gas, per assumere informazioni circa l'ubicazione di cavi, tubazioni o altri manufatti nel sottosuolo.**

COMUNE DI FERNO  
UFFICIO TECNICO

TIPO DIMOSTRATIVO DELL'ALLAC-  
CIAMENTO ALLA RETE DI TOCHI  
NATURA COMUNALE.

1. CONDOTTO CENTRALE  
2. POZZETTO ISPEZIONE -
- |    |                    |
|----|--------------------|
| A. | ISPEZIONE COMUNALE |
| B. | CHIAVIB            |
| C. | ISPEZIONE STRADA   |

- 1° NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CONDOTTO COMUNALE B A POZZETTO D'ISPEZIONE DOV  
ESSERU USATI SOLTANTO TUBI IN GREZ. SMALTATI O PVC. SERIE PISANTE
- 2° PERMITTAVO L'ALLACCIAMENTO IL RIENTRERO NELLA GOLA STRADALE DOVERA' EI  
PERCORSO CON MATERIALE CHIABOSO SENZA RIMPACARE IN ALCUN MODO IL MAT  
RISULTANTE DALLO SCAVO, IL QUALE DOVRA' ESSERE COMPLETAMENTE ALLONTANATO.

